

Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 29 października 2025 r.

W dniu 29 października 2025 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział członkowie, zgodnie z załączoną listą obecności, a także: Mariusz Koryciński – kierownik inwestycji.

Komisja wykonała planową kontrolę realizacji inwestycji tj. Budowa Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej

Komisja dokonała sprawdzenia dokumentacji finansowo-księgowej, stwierdzając jej kompletność. Termin inwestycji został zachowany.

Kierownik inwestycji przekazał wyczerpujące informacje z realizacji zadania. Co dwa tygodnie odbywały się narady koordynacyjne. Podpisany został Aneks nr.1 wydłużający umowę o jeden miesiąc, co spowodowane było opóźnieniem z realizacją przyłącza gazowego. Zgodnie z podpisanym aneksem, inwestycja zakończyła się w terminie. Kwota realizacji była zgodna z podpisaną umową i nie uległa zwiększeniu. Inwestycja uzyskała wszystkie niezbędne odbiory tj. od sanepidu, PSP i pozwolenie na użytkowanie.

Protokół odbioru sporządzony został 9 czerwca 2025 r i nie zawierał uwag.

Kierownik inwestycji udzielił odpowiedzi w zakresie innych aktualnie realizowanych inwestycji. Wskazał na problem z rzetelnością firmy wykonującej ul. Słoneczną w Woli Rasztowskiej i Żużłową w Ostrówku. Poinformował o zaplanowanym spotkaniu z wykonawcą w kolejnym tygodniu, w celu przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu prac.

W sprawach różnych komisja zapoznała się z korespondencją,
Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji.

/-/ Marcin Szczapa

.....
Przewodniczący Komisji